

Inbetriebnahme-Protokoll für Biomasseheizung

DR-0074-DE / v23-251009

Retournierung per E-Ma	ail <u>beleg@solarfocus.at</u>	
Anlagenbetreiber		Service-Fachpartner
Kd.nr		Firmenname
Nach-/Vorname		Strasse
Strasse		PLZ Ort
PLZ Ort		Telefon
Telefon		Fax-Nr
E-Mail		E-Mail
Zuständiger SOLARF	OCUS Außendienst-Mitarbeiter	KD-Techniker
1. Daten der Heiz	rungsanlage	b) Pellets-Transport
a) Heizkessel		Saugaustragung mit Saugsonde einzeln Saugschnecke Saugsonden-Umschalteinheit automatisch mit
		□ max. 6 Sonden □ max. 12 Sonden
ecoTOP = zero = light octoplus	□ 15 □ 20 □ 24 □ 15 □ 15,5 □ 22	☐ Saugsonden-Umschalteinheit manuell
pelletelegance	□ 10 □ 15 □ 20 □ 24	□ Pellets-Verteilbox □ Maulwurf
•		☐ Schneckenförderung ☐ Fallrohr
pellettop	□ 35 □ 45 □ 49 □ 70	c) Hackgut-Transport
ecoHACK	□ 30 □ 35 □ 40 □ 45 □ 50 □ 60 □ 70 □ 90 □ 100 □ 110 □ 120	□ Direktaustragung□ Fallrohr□ Steigschnecke
ecoPELL zero light	□ 50 □ 60 □ 70 □ 80 □ 90 □ 100 □ 110 □ 120	3. Hydraulik
therminator II touch	□ 18 □ 22 □ 27 □ 30 □ 36	Installation gemäß Schema Nr.
	□ 40 □ 45 □ 49 □ 60	Skizze laut Beiblatt □
maxi ^{mus} M	PE: □ 110 □ 150 □ 200 HG: □ 120 □ 150 □ 185	
maxi ^{mus} L	PE: 200 250 300	4. Regelung
maxi ^{ma} L	HG: □ 200 □ 250	☐ Heizkreis☐ Trinkwasserspeicher☐ Zirkulationsregelung
2. Brennstoff: La	ger und Transport	□ Solaranlage
a) Pellets-Lageru	nα	5. Warmwasserbereitung
□ Lagerraum	□ Pelletbox (Gewebesilo)	Warmwasserbereitung mit SOLARFOCUS Heizungswär- mepumpe: □ ja □ nein
□ Vorratsbehälter 11□ Erdtank	0 □ Vorratsbehälter 250	Warmwasserbedarf für Personen
		a) Warmwasserspeicher □ ja □ nein
		Fabrikat/Typ: Registerfläche:m² Speicherinhalt:I

,	Frischwassermodul	□ ja □ nein	m)	<u>Probebetrieb</u> : Stückholz, Stückholz-Automatik, Pellets- oder Hackgut-Automatik	
	Typ: ation vorhanden:	□ ja □ nein	n)	Kaminzug: kalt = hPa,	
c) k	Kombispeicher/HYKO	□ ja □ nein	- \	warm =hPa	
Typ: Speic	herinhalt: l		0)	Pellets- oder Hackgutqualität in Ordnung: Staubanteil, Feuchte,	
Opelo	Tommun.		p)	Kessel- und Reinigungsbesteck sowie alle erforderlichen Fühler mitgeliefert	
6.	Pufferspeicher				
Puff	erspeicher vorhanden:	□ ja □ nein	9. Reg	gelung und externe Verbindungen	
Fab	rikat /Typ:		۵)	Daton dar Bagalung	
□S	OLARFOCUS hydro PELL		,	Daten der Regelung: riennummer des Displays:	
□S	OLARFOCUS Schichtpufferspeicher			ftware-Version:	
	OLARFOCUS Pufferspeicher				
	∃geschäumte Isolierung ∃nicht geschäumt			Externe Verbindungen: Netzwerkverbindung vorhanden	
	remdfabrikat:			SOLARFOCUS-Connect	
	erspeichervolumen:			mySOLARFOCUS-App	
ı un	oropoionorvoiamon.	Littor		Modbus-TCP, -Server (Loxone, KNX, etc.)	
7.	Sonstiges				
Ahas	asrohr-Anschluss: \square nach oben \square nach	hinten	10. Uk	ergabe der Anlage an den Betreiber	
•	rennwertmodul		a)	Die Menüführung der Regelung/Bedienung	
	ektrostatischer Staubabscheider			wurde dem Anlagenbetreiber erklärt.	
	aumluftunabhängiger Betrieb		b)	Reinigungsintervalle und –tätigkeiten wurden	
	egelzentrale		c)	laut Betriebsanleitung erklärt. Beratungssicht zum Pelletslager laut VDI 3464	
	<u> </u>		0)	ist erfolgt.	
8. Inb	etriebnahme: Tätigkeiten, Kontrollen		d)	Hinweis auf Sicherheitskontrollen (werksseitig Garantiebedingung) wurde gegeben.	
	-		e)	Störungsmeldungen und deren Behebung	
a)	Auf Transportschaden geprüft		t)	wurden erklärt.	
b)	<u>Kesselmontage</u> : Dichtheit, Betriebsdru laufanhebung montiert	ick, Rück-	f)	Hinweis auf Garantieverlängerung / Wartungsvertrag ist erfolgt	
c)	Montage der Zulieferanlage: Lagerrau	m, Prall-	g)	Unterlagen zur Wartung wurden besprochen und übergeben.	
.1\	schutzmatte,	_	h)	Foto von fertiggestellter Anlage; Kunde erlaubt Verwendung als Referenz	
d)	Montage der Pellet-Schläuche: korrekt tung, Erdung, Brandschutzmanschette		i)	Zusendung von Arbeitsbericht und Rechnung	
e)	Thermische Ablaufsicherung installiert			per E-Mail erwünscht	
f)	<u>Abgasrohr-Installation</u> : Dichtheit, Isolie minzugregler eingebaut	erung, Ka-	11. St	atus der Inbetriebnahme	
g)	Elektrische Zuleitung: Netzanschluss edirekt □ oder mittels Schukostecker □			Inbetriebnahme wurde erfolgreich abgeschlossen Inbetriebnahme wurde abgeschlossen, folgende	
h)	Anlage an Potentialausgleich angesch			kte sind bauseits zu beheben:	
	Rohrsystem-Heizung, Elektronikmodul /Ansaugrohr, Austragung	le, Befüll- □	 □ Die	 Inbetriebnahme wurde abgebrochen, ein Folgeterr	 min
i)	Saugsonden-Umschalteinheit an Potei	ntialaus-		rforderlich. Grund:	
	gleich angeschlossen				
j)	<u>Drehrichtung</u> : Saugzuggebläse, Misch Antriebsmotoren, Pumpen		12. Be	estellung SOLARFOCUS connect	
k)	<u>Fühlerpositionierung</u> : Vorlauf, Rücklau wasserspeicher, Pufferspeicher	f, Trink-	□ Der	Anlagenbetreiber bestellt hiermit kostenpflichtig	
I)	<u>Trinkwasserspeicher 750 und 1000 l</u> : F stromanode und Potenzialausgleich ar schlossen und funktionstüchtig			Nettopreis von 182,00 € exkl. MwSt., die Fernzu- Frunktion SOLARFOCUS-Connect (Art.60893).	-

13. Anmerkungen und Ergänzungen (Nr. anführen)		
Nr		
14. Absc	hluss und Unterschriften	
Funktional	stätigt der Service-Fachpartner die fachgerechte Montage und ität der Anlage; Örtliche Installationsvorschriften wurden vom richter beachtet.	
tung und F	enbetreiber wurde über die Bedienung, Wirkungsweise, War- Reinigung unterrichtet. Die Betriebsanleitung sowie IBN-Check- en übergeben.	
DSVGO-Hin	weis / Datenschutzvereinbarung	
☑Ich, der U geschäftsf	nterzeichner, erkläre, dass ich volljährig und uneingeschränk ähig bin.	
führten Da Verwendu über unse und Produ Die Daten	e mich hiermit einverstanden, dass meine freiwillig oben ange- ten gemäß der DSGVO im Hause SOLARFOCUS zur weiteren ng gespeichert und zum Zusenden von Informationsmateria e Produkte, für Einladungen zum Tag der offenen Tür, Aktioner kterweiterungen per Mail oder Post verwendet werden dürfen dürfen zur weiteren Verarbeitung an Dritte (wie z.B.: Heizungs- tallateure,) weitergegeben werden.	
gung jede zu widerru Mängel-Beh Die im Inbet beseitigen ((Inbetriebnah risierten Par von SOLARF	cannt, dass ich das Recht habe, die hier abgegebene Einwilli- rzeit ganz oder teilweise mit Wirkung des Tages für die Zukunf fen. ebung / Erledigungsbestätigung riebnahme-Protokoll vermerkten Mängel sind unverzüglich zu Grundlage für Gewährleistung). Innerhalb von 6 Wochen nach me durch den SOLARFOCUS Kundendienst bzw. dessen auto- tiner ist eine Erledigungsbestätigung an die Service-Abteilung FOCUS zu senden. Diese Erledigungsbestätigung muss alle an- ängel und die Unterschrift des Auftraggebers enthalten.	
Unters	chrift Anlagenbetreiber	
Datum:		
Unters	chrift IBN-Techniker	
Datum:		
Die im Inbelich zu best Wochen na dienst bzw gung an die Diese Erled	ehebung / Erledigungsbestätigung etriebnahme-Protokoll vermerkten Mängel sind unverzüg- eitigen (Grundlage für Gewährleistung). Innerhalb von 6 ach Inbetriebnahme durch den SOLARFOCUS Kunden- dessen autorisierten Partner ist eine Erledigungsbestäti- e Service-Abteilung von SOLARFOCUS zu senden. digungsbestätigung muss alle angeführten Mängel und ehrift des Auftraggebers enthalten.	