SOLARFOCUS GmbH, Werkstraße 1, A-4451 St. Ulich /Steyr
office@solarfocus.at Tel.: +43 (0) 7252 / 50 002 - 0
www.solarfocus.com Fax: +43 (0) 7252 / 50 002 - 10

SOLARFOCUS
Biomasseheizungen | Wärmepumpen | Solaranlagen + PV

Rapport de mise en service pour la chaudière à biomasse

DR-0074-FR / v20-240528

> Retourner par e-mail à beleg@solarfocus.at

Exploitant de l'installation

Nom / Prénom .....

Rue .....

CP / Ville .....

Téléphone .....

E-mail .....

Employé du Service extérieur SOLARFOCUS compétent

.....

Partenaire de service spécialisé

Entreprise .....

Rue .....

CP / Ville .....

Téléphone .....

E-mail .....

Nom du technicien de mise en service .....

1. Données de l'installation de chauffage

a) Chaudière

Numéro de série : .....

ecotopzero **ecotop**light	☐ 15 ☐ 20 ☐ 24 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 24
octoplus	☐ 15 ☐ 15,5 ☐ 22
pelletelegance	☐ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 24
pellettop	☐ 35 ☐ 45 ☐ 49 ☐ 70
ecohackzero **ecohack**light	☐ 30 ☐ 35 ☐ 40 ☐ 45 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 70 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40 ☐ 45 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 70
therminator **II** touch	☐ 18 ☐ 22 ☐ 27 ☐ 30 ☐ 36 ☐ 40 ☐ 45 ☐ 49 ☐ 60
maximus M	PE : ☐ 110 ☐ 150 ☐ 200 Copeaux : ☐ 120 ☐ 150 ☐ 185
maximus L	PE : ☐ 200 ☐ 250 ☐ 300 Copeaux :..... ☐ 200 ☐ 250

2. Combustible : Entrepôt et transport

a) Stockage des granulés

☐ Local de stockage ☐ Pelletbox (silo en tissu)

☐ Réservoir de stockage 110 ☐ Réservoir de stockage 250

☐ Réservoir enterré

b) Transport de granulés

Distribution par aspiration avec...

☐ Sonde d'aspiration seule ☐ Vis d'aspiration

☐ Unité de commutation des sondes d'aspiration automatique avec
☐ max. 6 sondes ☐ max. 12 sondes

☐ Unité de commutation des sondes d'aspiration manuelle

☐ Boîtier de distribution des granulés ☐ Obus draineur

☐ Transport par vis ☐ Tuyau de descente

c) Transport des copeaux

☐ Évacuation directe ☐ Tuyau de descente

☐ Vis montante

3. Système hydraulique

Installation selon le schéma n° .....

Croquis selon l'annexe ☐

4. Commande de chaudière

☐ Circuit de chauffage ☐ Réservoir d'eau potable

☐ Ballon tampon ☐ Commande de circulation

☐ Panneau solaire

5. Préparation d'eau chaude

Préparation d'eau chaude avec pompe à chaleur de chauffage SOLARFOCUS :
☐ oui ☐ non

Besoin en eau chaude pour …… personnes

a) Réservoir d'eau chaude ☐ oui ☐ non

Marque / Type :
Surface des registres : ..... m²
Contenance du réservoir : l

b) Échangeur ECS ☐ oui ☐ non

Type d'échangeur ECS :
Circulation disponible : oui ☐ ☐ non

c) Ballon combiné / accumulateur HYKO ☐ oui ☐ non

Type :
Contenance du réservoir : l

6. Ballon tampon

Ballon tampon présent : ☐ oui ☐ non

Marque / Type :

☐ Accumulateur à stratification SOLARFOCUS

☐ Ballon tampon SOLARFOCUS
- ☐ Isolation en mousse
- ☐ sans mousse

☐ Autre marque : .....

Volume du ballon tampon : ..... Litres

7. Autres

Raccordement du tube d'échappement : ☐ vers le haut ☐ vers l'arrière

☐ Module de condensation

☐ Dépoussiéreur électrostatique

☐ Fonctionnement indépendant de l'air ambiant

☐ Centrale de régulation

8. Mise en service : Activités, contrôles

a) Vérification des dommages dus au transport ☐

b) Montage de la chaudière : Étanchéité, pression de service, augmentation de la température de retour montée ☐

c) Montage de l'installation d'alimentation : Local de stockage, natte de protection contre les chocs, etc. ☐

d) Montage des tuyaux à granulés : sens correct, mise à la terre, manchons coupe-feu ☐

e) Soupape de sécurité thermique installée ☐

f) Installation du conduit d'échappement : Étanchéité, isolation, réglage du tirage de la cheminée installé ☐

g) Câble d'alimentation électrique : Raccordement au réseau effectué directement ☐ ou au moyen d'une prise Schuko ☐ ☐

h) Installation raccordée à la liaison équipotentielle : Chauffage du système de tuyaux, modules électroniques, tuyau de remplissage/d'aspiration, extraction ☐

i) Unité de commutation des sondes d'aspiration raccordée à la liaison équipotentielle ☐

j) Sens de rotation : Ventilateurs à tirant d'aspiration, moteurs de mélangeurs et d'entraînement, pompes ☐

k) Positionnement des sondes : Aller, retour, réservoir d'eau potable, ballon tampon ☐

l) Réservoirs d'eau potable de 750 et 1000 l : Anode à courant imposé et liaison équipotentielle raccordées et fonctionnelles ☐

m) Essai de fonctionnement : Bûche, bûche mode automatique, granulés ou bois déchiqueté mode automatique ☐

n) Tirage de la cheminée : froid = ... hPa, chaud = ... hPa ☐

o) Qualité des granulés ou du bois déchiqueté OK : Taux de poussière, humidité, etc. ☐

p) Fourniture de la chaudière, des outils de nettoyage et de toutes les sondes nécessaires ☐

9. Commande et connexions externes

a) Données de la régulation :

Numéro de série de l'écran : .....

Version du logiciel : .....

b) Connexions externes :

☐ Connexion réseau disponible

☐ SOLARFOCUS-Connect

☐ App my SOLARFOCUS

☐ Modbus-TCP, -Serveur (Loxone, KNX, etc.)

La marchandise reste la propriété de la société SOLARFOCUS GmbH jusqu'à son paiement intégral. Seules nos conditions de vente - disponibles sur Liste de Prix - sont applicables. Le tribunal compétent en cas de litige est 4400 Steyr. La juridiction nationale en Autriche est convenue.

10. Remise de l'installation à l'exploitant

a) La gestion assistée par menus de la régulation / commande a été expliquée à l'exploitant de l'installation. ☐
b) Les intervalles et les activités de nettoyage ont été expliqués conformément au mode d'emploi. ☐
c) L'examen du local de stockage des granulés selon la norme VDI 3464 a été réalisé. ☐
d) La mention des contrôles de sécurité (condition de garantie en usine) a été faite. ☐
e) Les dysfonctionnements et leur résolution ont été expliqués. ☐
f) L'extension de garantie / le contrat de maintenance a été mentionné ☐
g) Les documents relatifs à la maintenance ont été abordés et remis. ☐
h) Photo de l'installation terminée ; l'exploitant de l'installation autorise son utilisation comme référence ☐
i) Envoi du rapport de travail et de la facture par e-mail souhaité ☐

11. Remarques et compléments (indiquer le n°)

N° .....

N° .....

N° .....

N° .....

N° .....

N° .....

N° .....

N° .....

N° .....

12. État de la mise en service

☐ La mise en service a été terminée avec succès
☐ La mise en service a été terminée, les points suivants doivent être corrigés sur site : ……..
……..
☐ La mise en service a été interrompue, un rendez-vous de suivi est nécessaire. Raison : ……
……

13. Commande SOLARFOCUS connect

☐ Par la présente, l'exploitant de l'installation commande, **contre paiement**, la fonction d'accès distant SOLARFOCUS-Connect (N° Réf. 60893) et ce, au prix net de 182,00 € hors TVA.

14. Conclusion et signatures

☐ Par la présente, l'exploitant de l'installation / le chauffagiste confirme que l'installation a été montée dans les règles de l'art et qu'elle fonctionne correctement ; les prescriptions locales d'installation ont été respectées par l'installateur de l'installation.

☐ L'exploitant a été informé du fonctionnement, de l'efficacité, de l'entretien et du nettoyage de l'installation de biomasse et s'est vu remettre le mode d'emploi/la liste de contrôle de la mise en service.

Remarque relative au règlement général sur la protection des données / Accord de protection des données

- Je soussigné, déclare que je suis majeur et en pleine capacité d'agir.
- Je déclare par le présent accepter que mes données mentionnées volontairement ci-dessus soient archivées chez SOLARFOCUS pour utilisation ultérieure, conformément au règlement général sur la protection des données et qu'elles peuvent être utilisées pour l'envoi par mail ou par la poste de matériels d'information sur nos produits, pour des invitations à la journée portes ouvertes, pour des promotions et des extensions de produits. Les données peuvent être transmises à des tiers (par ex : chauffagistes, installateurs, etc.) pour un traitement ultérieur.
- Je suis informé que j'ai le droit de révoquer à tout moment, en tout ou partie, l'accord donné ici avec effet à la date indiquée à des fins d'utilisation ultérieure.

Signature de l'exploitant de l'installation

Date : .....

.....

Signature du technicien de mise en service

Date : .....

.....

Élimination des défauts / confirmation d'exécution
Les défauts notés dans le rapport de mise en service doivent être éliminés sans délai (base de la garantie). Dans les 6 semaines qui suivent la mise en service par le service après-vente SOLARFOCUS ou son partenaire agréé, il faut envoyer une confirmation d'exécution au service après-vente de SOLARFOCUS. Cette confirmation d'exécution doit contenir tous les défauts mentionnés et la signature du mandant.

La marchandise reste la propriété de la société SOLARFOCUS GmbH jusqu'à son paiement intégral. Seules nos conditions de vente - disponibles sur Liste de Prix - sont applicables. Le tribunal compétent en cas de litige est 4400 Steyr. La juridiction nationale en Autriche est convenue.